

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 08.11.2013 № 278
за 2015 год

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 14 марта 2016 года

Отчет составил: ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Жирюк Я.В., тел. (42142) 2 44 86, arhiamursk@mail.ru

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск»

О.П. Серёжникова

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Мероприятия в области
градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск»
на 2014 – 2016 годы»
за 2014 год

Муниципальная программа «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 08.11.2013 № 278. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.03.2016 № 90.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2015 году составила 600,0 тысяч рублей из бюджета городского поселения «Город Амурск».

В результате проведения конкурса на подготовку документации по планировке территории жилой застройки города цена муниципального контракта снизилась на 20 %, что составило экономию финансовых средств в сумме 120 тысяч рублей.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчет об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям:

1. Подготовка документации по планировке территории жилой застройки города.

Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.12.2015 № 333 утверждена документация по планировке территории (проект планировки с проектом межевания) в границах жилого района «станция Мылки» в г. Амурске.

2. Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет красных линий и территорий общего пользования улично-дорожной сети города Амурска.

Красные линии и территории общего пользования улично-дорожной сети города Амурска поставлены на кадастровый учет.

Созданы условия для последующего оформления права собственности городского поселения «Город Амурск» на эти объекты.

В дальнейшем это позволит получать доходы от аренды части земельных участков территорий общего пользования под инженерными коммуникациями в соответствии с установленным сервитутом.

3. Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка) для проектирования объекта «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске.

Обществом с ограниченной ответственностью «Кадастр» подготовлен топографический план в масштабе М 1:500 для проектирования объекта «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске.

4. Разработка рабочего проекта на объект «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске.

Обществом с ограниченной ответственностью «ВиКо» разработан рабочий проект на объект «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске.

5. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края.

Открытым акционерным обществом «Приморгражданпроект» разработан проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Обеспеченность территории городского поселения актуализированной документацией по планировке территории жилой застройки города увеличилась на 10 %.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2015 году составил 100 %. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Отделом архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»
за 2015 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшествующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Обеспеченность территории городского поселения актуализированной документацией по планировке территории жилой застройки города	проценты	30	40	40	

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»

за 2015 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период (*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Создание условий для развития территории городского поселения «Город Амурск» в части градостроительной деятельности								
1.	Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки с проектами межевания) элементов планировочной структуры жилой застройки города	Отдел архитектуры и градостроительства	2014	2016	2014	2016	Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.12.2015 № 333 утверждена документация по планировке территории (проект планировки с проектом межевания) в границах жилого района «станция Мылки» в г. Амурске.	
2.	Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет красных линий и	Отдел архитектуры и градостроительства	2014	2015	2014	2015	Красные линии и территории общего пользования улично-дорожной сети города Амурска поставлены на кадастровый учет. Созданы условия для последующего	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период (*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территорий общего пользования улично-дорожной сети города Амурска						оформления права собственности городского поселения «Город Амурск» на эти объекты	
3.	Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка) для проектирования объекта «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске	Отдел архитектуры и градостроительства	2015	2015	2015	2015	ООО «Кадастр» подготовлен топографический план в масштабе М 1:500 для проектирования объекта «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске	
4.	Разработка рабочего проекта на объект «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на	Отдел архитектуры и градостроительства	2015	2015	2015	2015	ООО «ВиКо» разработан рабочий проект на объект «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период (*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске							
5.	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края	Отдел архитектуры и градостроительства	2015	2015	2015	2015	ОАО «Приморгражданпроект» разработан проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края	

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»
за 2015 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО:		600,0	600,0	600,0	600,0	5	-	600,0
1.	Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки с проектами межевания) элементов планировочной структуры жилой застройки города	Отдел архитектуры и градостроительства	480,0	480,0	480,0	480,0	1	-	480,0
2.	Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет красных линий и территорий общего	Отдел архитектуры и градостроительства	12,0	12,0	12,0	12,0	1	-	12,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пользования улично-дорожной сети города Амурска								
3.	Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка) для проектирования объекта «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске	Отдел архитектуры и градостроительства	30,0	30,0	30,0	30,0	1	-	30,0
4.	Разработка рабочего проекта на объект «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на-Амуре –	Отдел архитектуры и градостроительства	52,0	52,0	52,0	52,0	1	-	52,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске								
5.	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края	Отдел архитектуры и градостроительства	26,0	26,0	26,0	26,0	1	-	26,0

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах краевого бюджета, бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»
за 2015 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
		бюджет городского поселения	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
1.	Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки с проектами межевания) элементов планировочной структуры жилой застройки города	всего	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
		бюджет городского поселения	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
2.	Кадастровые работы по постановке на кадастровый учет красных линий и территорий общего пользования улично- дорожной сети города Амурска	всего	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
		бюджет городского поселения	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка) для проектирования объекта «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на- Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске	всего	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		бюджет городского поселения	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5.	Разработка рабочего проекта на объект «Благоустройство территории въездного знака в город Амурск на пересечении автомобильных дорог Комсомольск-на- Амуре – Амурск и Мылки - Эльбан» в городе Амурске	всего	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
		бюджет городского поселения	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
4.	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края	всего	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
		бюджет городского поселения	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района

(государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы» за 2015 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы:

$$\text{ДИ} = (40 / 40) / 1 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 600,0 / 600,0 = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_м = (5 + 5) / 2 \times 5 = 1$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_н = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1 > 0,8$$

Реализация Программы в 2015 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ $\text{О}_н$ и показатель эффективности использования средств местного бюджета ЭИ :

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.