

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.07.2016 № 279
за 2018 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 марта 2019 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@gorod.amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

К.С. Колесников

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление ливневой
канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-
2019 годы»
за 2018 год

Муниципальная программа «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.07.2016 № 279. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 19.02.2019 № 76.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 1490,0 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году за счет средств местного бюджета составила 1385,926 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации: Восстановление работоспособности ливневой канализации, протяженностью 500 пог.м., ремонт (замена) колодца – 6 шт.. ремонт ливневой канализации – 44 пог.м. (на участках : пр.Строителей18, Южный, ул.Пионерская10, пр. Октябрьский 7а,7,5,21).

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2018 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на
 территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»
 за 2018 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1.	Восстановление работоспособности системы ливневой канализации	пог.м.	550	500	500	
2.	Ремонт (замена) колодца	шт.		6	6	
3.	Ремонт ливневой канализации	пог.м.		44	44	
	Основные мероприятия					
1.	Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации	Пог.м.	550	544	544	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на территории
городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»
за 2018 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2017	2019	2017	2019	Восстановление работоспособности ливневой канализации, протяженностью 500 пог.м., ремонт (замена) колодца – 6 шт.. ремонт ливневой канализации – 44	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пог.м. (на участках : пр.Строителей18, Южный, ул.Пионерская10, пр. Октябрьский 7а,7,5,21). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1385,926 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019
годы»
за 2018 год**

[illegible]

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Восстановление ливневой
канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»
за 2018 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	1490,0	1490,0	1385,926	1385,926	1385,926
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	1490,0	1490,0	1385,926	1385,926	1385,926
1.	Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации	всего	1490,0	1490,0	1385,926	1385,926	1385,926
		бюджет городс- кого поселения	1490,0	1490,0	1385,926	1385,926	1385,926

(* По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(* По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»

за 2018 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (500/550 + 6/6 + 44/44) / 3 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 1385,926 / 1490,0 = 0,93 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (1 + 1) / 2 \times 1 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2018 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.