

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 30.10.2014 № 277
за 2016 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 06 марта 2017 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh-amursk@mail.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

А.И. Харченко

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление
благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на
территории города Амурска на 2015-2017 годы»
за 2016 год

Муниципальная программа «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 30.10.2014 № 277. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.02.2017 № 57.

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год предусмотрено 4306,369 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 2306,0 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета 2000,3685 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2016 году составила 4306,3685 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета 2306,0 тысяч рублей, местного бюджета 2000,3685 тыс. рублей.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» выполнены следующие работы:

Отремонтированы проезды к дворовым территориям:

- проезд от дома № 18 по пр. Строителей до дома № 25 по пр.- 2681 м2
- проезд от дома № 19 до дома № 19г по пр. Строителей – 1020 м2

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2016 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от

06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых
 территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на
 2015-2017 годы»
за 2016 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- цаизмер е-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1	Объем выполненных работ по ремонту (капитальному ремонту) проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	м2	0	3701	3701	
2	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	проездо в	0	2	2	
3.	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве	%		100	100	

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
	предусмотренных к ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов					
4.	Количество многоквартирных домов, к которым выполнен ремонт проездов к дворовым территориям	домов		13	13	
5.	Количество человек, улучшивших условия проживания	Чел.		2102	2102	
Основные мероприятия						
1.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:	км		3701	3701	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых территорий и
межквартирных проездов на территории города Амурска на 2015-2017 годы»
за 2016 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2015	2017	2016	2017	Отремонтированы проезды к дворовым территориям: проезд от дома № 18 по пр. Строителей до дома № 25 по пр.- 2681 м2	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		исполнению					<p>проезд от дома № 19 до дома № 19г по пр. Строителей – 1020 м2</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 4306,369 тыс. рублей (средства местного бюджета – 2000,3685 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2306,0 тыс. рублей).</p>	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города
Амурска на 2015-2017 годы»
за 2016 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		2000,369	2000,369	2000,3685	2000,3685	-	-	-
1.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:	всего	2000,369	2000,369	2000,3685	2000,3685	-	-	-
		ответственный исполнитель-отдел ЖКХ							

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Восстановление благоустройства
дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на 2015-2017 годы»
за 2016 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	4306,369	4306,369	4306,3685	4306,3685	4306,3685
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	2306,0	2306,0	2306,0	2306,0	2306,0
		бюджет городс- кого поселения	2000,369	2000,369	2000,3685	2000,3685	2000,3685
2.	Ремонт проездов к	всего	4306,369	4306,369	4306,3685	4306,3685	4306,3685

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	дворовым территориям многоквартирных домов:	краевой бюджет	2306,0	2306,0	2306,0	2306,0	2306,0
		бюджет городс- кого поселения	2000,369	2000,369	2000,3685	2000,3685	2000,3685

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Восстановление благоустройства
дворовых территорий и межквартальных проездов на территории
города Амурска на 2015-2017 годы»
за 2016 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы
ДИ:

$$\text{ДИ} = (3701 / 3701 + 2/2 + 100/100 + 13/13 + 2102/2102) / 5 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 2000,3685 / 2000,369 = 1 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (1 + 1) / 2 \times 1 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0.8$$

Реализация Программы в 2016 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности
реализации программ $\text{О}_и$ и показатель эффективности использования
средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации
Программы является эффективным.