

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 28.11.2014 № 305
за 2017 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 13 марта 2018 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@gorod.amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

К.С. Колесников

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в
городе Амурске на 2015-2017 годы»
за 2017 год

Муниципальная программа «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 28.11.2014 № 305. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 12.03.2018 № 110.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 6655,985 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2017 году за счет средств местного бюджета составила 6615,196 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: Финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнено.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Ремонт муниципальных жилых помещений. Выполнены следующие работы: Ремонт 6-ти муниципальных жилых помещений: Пр. Мира, 50 кв.1, Пр. Окт13А кв20, Пр Стр 15/1 кв.303, 301, 304., Пр. Окт, 20 кв. 87.

Установка приборов учета Стр. 15/1 кв. 302, Восстановление системы отопления пр. Стр.,13.

2. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов. Произведены взносы на капитальный ремонт.

3. Услуги по содержанию муниципальных жилых помещений Произведена оплата за расчетно-кассовое обслуживание.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2017 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на
 2015-2017 годы»
 за 2017 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измере- ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1.	Доля муниципальных квартир, нуждающихся в ремонте, от общего количества муниципальных квартир	%	7	6	6	
2.	Количество отремонтированных жилых помещений	шт.	3	6	6	
3.	Количество граждан, улучшивших условия	чел.	2	5	5	
	Основные мероприятия					
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	кв.	3	6	6	
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения		1	1	1	
3.	Услуги по содержанию муниципальных жилых помещений		1	1	1	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы»
за 2017 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2015	2017	2015	2017	Выполнен ремонт 6-ти мун. жил. пом.: Пр. Мира, 50 кв1 Пр. Окт13А кв20 Пр Стр 15/1 кв.303, 301, 304. Пр. Окт, 20 кв. 87. Установка ПУ Стр. 15/1 кв. 302, Восстановление системы отопления пр.	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Стр.,13. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 972,432 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	Администрация городского поселения «Город Амурск» Финансовый отдел	2015	2017	2015	2017	Взносы на кап. ремонт Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 5449,097 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Услуги по содержанию муниципальных жилых помещений	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2015	2017	2015	2017	Перечисления за расчетно-кассовое обслуживание Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 193,667 тыс. рублей (средства местного бюджета)	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы» за 2017 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		6655,985	6655,985	6615,196	6615,196	-	-	-
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	1000,0	1000,0	972,432	972,432	-	-	-
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	ответственный исполнитель-Финансовый отдел	5455,985	5455,985	5449,097	5449,097			

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Услуги по содержанию муниципальных жилых помещений	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	200,0	200,0	193,667	193,667			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе
Амурске на 2015-2017 годы» за 2017 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	6655,985	6655,985	6615,196	6615,196	6615,196
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	6655,985	6655,985	6615,196	6615,196	6615,196
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	всего	1000,0	1000,0	972,432	972,432	972,432

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городс- кого поселения	1000,0	1000,0	972,432	972,432	972,432
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	всего	5455,985	5455,985	5449,097	5449,097	5449,097
		бюджет городс- кого поселения	5455,985	5455,985	5449,097	5449,097	5449,097
3.	Услуги по содержанию муниципальных жилых помещений	всего	200,0	200,0	193,667	193,667	193,667
		бюджет городс- кого поселения	200,0	200,0	193,667	193,667	193,667

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на
2015-2017 годы»

за 2017 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (6/6 + 6/6 + 5/5) / 3 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 6615,196 / 6655,985 = 0,99 \quad \text{Принимаем } 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_м = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2017 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ $\text{О}_и$ и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.